

Le projet Métro 3 en Région de Bruxelles-Capitale

La Cour des comptes a audité la mise en œuvre du projet Métro 3 mené par la Stib et par Beliris, en Région de Bruxelles-Capitale.

Inscrit au plan de mobilité Iris 2 approuvé par le gouvernement bruxellois en 2009, ce projet vise à moderniser le réseau de transports en commun en le dotant d'une nouvelle ligne de métro. La concrétisation du projet se fonde sur une étude d'opportunité finalisée en 2012. La nouvelle ligne, longue de 10,3 kilomètres sur un axe structurant, doit relier Evere à Forest. Initialement, le projet devait être finalisé à l'horizon 2020, en comptant sur un investissement de moins d'un milliard d'euros.

La Cour des comptes a constaté des faiblesses tant dans la gestion du projet que dans le respect de la législation sur les marchés publics. Ces faiblesses ont d'ores et déjà provoqué des dépassements significatifs des délais et des coûts : selon les prévisions 2024, la ligne complète serait mise en service en 2035, moyennant des dépenses approchant cinq milliards d'euros. Cette situation retardera l'atteinte des objectifs de réduction de la pression automobile et d'optimisation de la complémentarité entre les différents modes de transports en commun publics, tels que définis par la Région de Bruxelles-Capitale d'abord dans son plan Iris 2, puis dans ses plans Good Move et Smart Move.

La Cour des comptes a constaté que les risques sont insuffisamment maîtrisés au plan :

- de la planification stratégique, qui résulte d'un processus décisionnel incohérent et d'une évaluation ex ante peu rigoureuse, et qui se heurte aux interdépendances mal assurées entre des politiques publiques de mobilité et d'aménagement du territoire, qu'elles soient organisées à l'échelon régional ou interfédéral ;
- du pilotage, qui est caractérisé par un manque de transparence et de prudence, qui donne lieu à des difficultés de coordination entre les différents acteurs du projet, et qui ne prend pas appui sur les avis des organes participant à la gestion des infrastructures de mobilité ;
- de la conception, qui ne se fonde pas sur des études préliminaires approfondies, et de l'exécution, qui est pénalisée par des documents d'appels d'offres contenant des ambiguïtés et des erreurs, le suivi des programmes laissant place à une mise en œuvre imprudente ;
- de la légalité, qui n'est pas systématiquement respectée dans la gestion des marchés publics ;
- du financement, dans la mesure où, selon les prévisions 2024, la Région de Bruxelles-Capitale accuse un déficit de financement du projet Métro 3 de près de quatre milliards d'euros.

Dans ses recommandations, la Cour des comptes a mis l'accent sur l'amélioration de la maîtrise des risques des grands projets d'infrastructure de transports en général et du projet Métro 3 en particulier.

Ainsi, la Cour des comptes recommande d'améliorer la qualité de l'évaluation ex ante des grands projets d'infrastructure et d'assurer, dans le cadre de la coopération interfédérale, une coordination des priorités stratégiques d'investissement dans les infrastructures de transport sur le territoire bruxellois. La Cour recommande également de renforcer le pilotage de ceux-ci, en s'appuyant sur une publication de rapports d'étape, décrivant pour chaque projet les progrès effectivement accomplis. La Cour recommande aussi d'analyser les différentes options de financement des grands projets d'infrastructure en tenant compte de la soutenabilité des finances publiques de l'entité, et ce dès la conception du projet.

Au regard des résultats actuels du projet Métro 3, qui remettent en cause son économie générale, la Cour des comptes recommande enfin de réévaluer, selon une méthode coûts-avantages éprouvée, la viabilité financière (en ce compris les conditions de financement et seuil de rentabilité

acceptable) d'une ligne de métro d'Evere à Forest (tronçon Albert-Nord et tronçon Nord-Bordet), en couvrant le cycle de vie complet du projet et en prenant en compte ses retombées socio-économiques et ses impacts environnementaux.